

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

RECURSO RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
 MONTO ASIGNADO FAM 2013 20,000,000.00
 MONTO ASIGNADO FAM 2015 17,500,000.00
37,500,000.00

CONCEPTO	MONTO	EJERCIDO AL 31/MAR/2016	MONTO POR EJERCER	ACCIÓN	AVANCE		COMENTARIO
					FÍSICO	FINANCIERO	
OBRA FAM-2013	17,000,000.00	16,578,961.83	421,038.17	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA	97.43%	97.52%	
EQUIPAMIENTO FAM 2013	3,000,000.00	2,675,783.34	324,216.66	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	89.00%	89.19%	
OBRA FAM-2015	15,000,000.00	4,142,944.06	10,857,055.94	CONSTRUCCIÓN DE UD2	28.00%	27.62%	
EQUIPAMIENTO FAM 2015	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	EQUIPAMIENTO DE UD2	N/A	0.00%	EN PROCESO DE ADOUSIACIÓN.
SUMAS	37,500,000.00	23,397,689.23	14,102,310.77				

ELABORÓ:



C.P. MARÍA ELENA GARCÍA JIMÉNEZ
 ENCARGADA DEL DEPTO. RECURSOS
 FINANCIEROS

AUTORIZÓ:



LIC. SERGIO NAVARRO TEJADA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/JUNIO/2016